

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za 2023 r. w zakresie dróg i ulic na terenie Gminy Wyrzysk ze stanowiska inspektora do spraw inwestycji i remontów:

1. Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Zostało wprowadzone do budżetu w 2023 r. w celu wykonania przebudowy drogi ul. Leśnej w Wyrzysku. W budżecie na 2023 r. nie zaplanowano wydatków i nie poniesiono kosztów.

Początkowo zadanie budżetowe dotyczące przebudowy ww. drogi nosiło nazwę „Remont ulicy ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową”. W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 24.408,30 zł na realizację ww. zadania. W celu jego realizacji planowano wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazd. W związku z powyższym zawarto umowę o prace projektowe na kwotę 14.760,00 zł z Ireneuszem Stawiszyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą InwestDrog w Złotowie w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla remontu drogi gminnej G129366P ul. Leśnej w Wyrzysku na odcinku o długości 550m w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn.: „Wykonanie nakładki ul. Leśnej w Wyrzysku”. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Pilskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Ponadto zlecono za kwotę 9.409,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszczałkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not.

W związku z wnioskami mieszkańców skarżącymi się na duże natężenie ruchu pojazdów w ul. Leśnej w Wyrzysku i konieczność wykonania chodnika, Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o zmianie zakresu inwestycji. W 2024 r. planuje się wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, budowę chodnika wzdłuż ulicy oraz wykonanie nawierzchni jezdni z wjazdami. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. na zadanie stanowi wartość 24.169,50 zł.

2. Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na realizację ww. zadania. Jest ono ujęte w WPF na lata 2023 – 2024. Zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. w celu wykonania remontu drogi zaplanowanego jako wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Pilskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Na podstawie umowy o prace projektowe Rafał Młynarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R-DROG Projektowanie i Nadzór w m. Kłopot za kwotę 19.557,00 zł wykonał dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129347P w Kosztowie na odcinku o długości 1460 m w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie”. Na podstawie przetargu

nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa z REDON NAKŁO Sp. z o.o. na kwotę 1.132.778,55 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Roboty budowlane będą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 464.716,14 zł oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 668.283,86 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. na zadanie stanowi wartość 19.557,00 zł.

3. Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku n. Not.

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na realizację ww. zadania. Jest ono ujęte w WPF na lata 2023 – 2024. Zostało wprowadzone do budżetu na 2023 r. w celu wykonania remontu drogi zaplanowanego jako wykonanie nakładki bitumicznej na jezdnię i wjazdy oraz odtworzenie chodnika. Gmina Wyrzysk dokonała zgłoszenia budowy do Starosty Pilskiego i uzyskała zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Na podstawie umowy o prace projektowe Rafał Młynarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R-DROG Projektowanie i Nadzór w m. Kłopot za kwotę 14.268,00 zł wykonał dokumentację techniczną dla remontu drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią na odcinku o długości 496m w granicach istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn.: „Remont nakładki drogi gminnej nr G129381P - ul. XX lecia w Osieku nad Notecią”. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 08.12.2023 r. została zawarta umowa z firmą Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. ze Żnina na kwotę 757.621,39 zł z terminem realizacji do 15.05.2024 r. Roboty budowlane będą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 487.982,08 zł oraz środków własnych budżetu Gminy – 270.017,92 zł. Na współfinansowanie realizacji inwestycji została zawarta umowa o dofinansowaniu z Wojewodą Wielkopolskim. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. na zadanie stanowi wartość 14.268,00 zł.

4. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 100,00 zł na realizację ww. zadania. Jest ono ujęte w WPF na lata 2016 – 2024. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 400m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki, tj. przejętego przez Gminę Wyrzysk w 2022 r. decyzją komunalizacyjną odcinka drogi powiatowej. W 2023 r. dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. nr 85/2 obręb Falmierowo i 11/1 obręb Klawek. Wcześniejszy etap prac na przedmiotowej drodze był wykonywany w 2020 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Z uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych przedmiotowe zadanie nie było zrealizowane w 2023 r. i będzie kontynuowane w 2024 r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. na zadanie stanowi wartość 92,20 zł.

5. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 688.750,00 zł na realizację ww. zadania. Jest ono ujęte w przedsięwzięciach WPF z nakładami finansowymi rozdzielonymi do 2025 roku. W budżecie na początku 2023 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie projektu drogowego dla odcinka o dł. 300 m, na podstawie koncepcji z 2022 r. Na podstawie zlecenia, za kwotę 12.238,50 zł, projekt zagospodarowania działek, projekt techniczny, specyfikację wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorys inwestorski wykonał Ireneusz Stawiszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą InwestDrog w Złotowie. Gmina Wyrzysk uzyskała w lipcu zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Pile do zgłoszenia budowy. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski S.C. z Nakła nad Notecią na kwotę 657.070,24 zł na przebudowę drogi gminnej nr 129335P w miejscowości Konstantynowo na odcinku o długości 300m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 300m, szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i gruntowym poboczem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 308.750,00 zł w związku z zawartymi dwoma umowami o dofinansowanie – 135.000 zł na podstawie Umowy Nr 97/2023 z 28.04.2023 r. i 173.750 zł na podstawie Umowy Nr 402/2023 z 28.07.2023 r. Pozostała kwota w wysokości 348.320,24 zł ze środków własnych w ramach budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2023 r. Inspektorem nadzoru na podstawie zlecenia za kwotę 11.685,00 zł był Ireneusz Stawiszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą InwestDrog w Złotowie. Ponadto w ramach zadania PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. wykonało, w pasie drogowym, na podstawie zlecenia za kwotę 3.295,60 zł, przyłącza - kanalizacyjne i wodociągowe do dz. nr 36/2 (po podziale 36/4) w Konstantynowie, która jest własnością Gminy Wyrzysk. Inwentaryzację przyłączy za kwotę 1.900,00 zł wykonał Arkadiusz Grey prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne w Osieku n.Not. W 2023 r. również dokonano opłaty za zakup mapy zasadniczej w kwocie 62,20 zł oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 15,00 zł dla działki nr 19 obręb Konstantynowo, stanowiącej pas drogowy. Ponadto, zlecono za kwotę 2.460,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszcakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. Zakres zaplanowany na 2023 r. został wykonany, a łączny koszt poniesiony na zadania wyniósł 688.726,54 zł.

6. Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na realizację ww. zadania. Jest ono ujęte w WPF na lata 2018 – 2025. Na realizację zadania w budżecie 2023 r. przeznaczono kwotę 17.500 zł.

Planowano wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500 m. Z uwagi na procedury administracyjne związane z własnościami gruntowymi, w 2023 r. zostało wykonane tylko cięcie pielęgnacyjne koron drzew w pasie drogowym. Powyższe prace, na podstawie zlecenia wykonała firma ZULIT PPHU Roman Jopek z siedzibą w miejscowości Witrogoszcz za kwotę 5.000,00 zł. Łączny koszt poniesiony na wykonanie zadania wyniósł 5.000,00 zł.

7. Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 820.000,00 zł na realizację ww. zadania. Początkowo w budżecie 2023 r. była to kwota 30.000 zł. W ramach zadania wykonano za kwotę 12.054,00 zł aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kościuszki w Wyrzysku. W sierpniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę od Starosty Pilskiego oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych na skrzyżowaniu z droga wojewódzką do Wojewody wielkopolskiego. Po zwiększeniu kwoty budżetowej na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 14.07.2023 r. została zawarta umowa z firmą FEED-TEL Spółka z o.o. w Wyrzysku na kwotę 799.905,90 zł brutto, dotycząca robót budowlanych związanych z przebudową układu drogowego na odcinku 290 mb wraz z budową kanału technologicznego i wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu drogowego. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, wjazd, chodnik, zatokę postojową dla samochodów osobowych i odwodnienie. Zrezygnowano z wykonania kanału technologicznego w związku z istniejącym wyposażeniem budynków w przyłącza telekomunikacyjne. W ramach robót dodatkowych wykonano dodatkowe utwardzenie przy punktach handlowo-usługowych i miejsca postojowe przy komisariacie Policji. W związku z robotami zaniechanymi i dodatkowymi ostateczna kwota za roboty budowlane zmniejszyła się do wartości 792.552,88 zł. Dodatkowo w ramach inwestycji Rafał Młynarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R-DROG Projektowanie i Nadzór w m. Kłopot za kwotę 7.995,00 zł pełnił nadzór autorski, a za kwotę 7.257,00 nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a łączny koszt poniesiony na wykonanie zadania w 2023 r. wyniósł 819.858,88 zł.

8. Bąkowo – utwardzenie drogi w Komorowie

W budżecie na 2023 r. zaplanowano w kwotę 34.821,10 zł i dodatkowo z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonane roboty budowlane obejmujące utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Komorowie – etap III, z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 44 m i szer. 3,5 m zgodnie z dwoma umowami o roboty budowlane zawartymi z Krzysztofem Kowalcukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET z siedzibą w Nakle nad Notecią. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i na łączną kwotę 54.821,10 zł.

9. Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią: ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna

W budżecie 2023 r. zaplanowano kwotę 72.695,03 zł na paragrafie 6050 i kwotę 1.139.804,97 na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 1.212.500,00 zł na dokończenie realizacji ww. zadania. Jest ono ujęte w przedsięwzięciach WPF z nakładami finansowymi rozdzielonymi do 2023 roku. Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w 2022 r. ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych, dla inwestycji realizowanych w ciągu dwóch lat. Umowa o roboty budowlane była zawarta w 2022 r. za kwotę 2.006.637,40 zł z firmą FEED-TEL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z Wyrzyska, z terminem realizacji do 30.06.2023 r. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie trzech dróg gminnych:

- ulicy 11 Listopada w zakresie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o zmiennej szerokości od 4,50 m do 5,50 m i łącznej długości 298,54 m wraz ze zjazdami i chodnikiem przy istniejącej jezdni asfaltowej;
- ulicy 3 Maja w zakresie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 187,84 m wraz z dojazdami do posesji, chodnikiem i poboczami;
- ulicy Jasnej w zakresie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 179 m oraz sięgaczy z placami do zawracania z kostki brukowej o szerokości 5,00 m i długości ok. 221 m, wraz ze zjazdami, dojazdami i odwodnieniem w formie drenażu francuskiego i komór chłonnych.

W ramach zadania w 2023 r. zakończono i rozliczono roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy Wyrzysk oraz budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Z budżetu Gminy zapłacono wykonawcy kwotę 7.095,00 zł, która stanowi wkład własny Gminy Wyrzysk na wykonanie robót budowlanych dodatkowych objętych aneksem nr 1 z dnia 30.06.2023 r. i kwotę 1.139.804,97 zł ze środków II transzy z Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto w ramach zadania w 2023 r. dokonano również rozliczenia na kwotę 16.250,00 zł z inspektorem nadzoru, Ireneuszem Stawiszyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą InwestDrog w Złotowie. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. W ramach odrębnej umowy z Enea Oświetlenie sp. z o.o. zamontowano za kwotę 38.745,00 zł oświetlenie drogowe obejmujące swym zakresem wymianę opraw oświetleniowych na LED w ilości 13 szt. oraz wymianę słupów oświetleniowych w ilości 5 kpl. w miejscowości Osiek nad Notecią przy ul.11Listopada i ul. Jasna.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i na łączną kwotę w 2023 r. 72.299,00 zł z paragrafu 6050 i 1.139.804,97 zł z paragrafu 6370, co łącznie daje kwotę 1.212.103,97 zł.

10. Kosztowo – budowa drogi do Młotkówka i w kierunku Dobrzyniewa (wydatki budżetu Gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 15.999,00 zł i dodatkowo z Funduszu Sołeckiego kwotę 26.000,00 zł. W ramach zadania w lipcu br. zawarto umowę o prace projektowe z projektantem Ireneuszem Stawiszyńskim prowadzącym Biuro Projektowe InwestDrog w Złotowie, na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr G129306P w Kosztowie (od drogi krajowej nr 10 w kierunku Młotkówka) o długości do 1,0 km za kwotę 21.138,21 zł. W trakcie realizacji umowy Projektant poinformował, iż wymagane jest zaktualizowanie mapy do celów projektowych poprzez zlecenie dodatkowych punktów domiarowych geodezyjnych za łączną kwotę 13.000,00 zł netto + 23% = 15.990,00 zł brutto. W związku z powyższym zwiększono środki budżetowe i aneksowano umowę do kwoty 41.990,00 zł.

Projektant w dniu 22.11.2023r. wniósł o wydłużenie terminu wykonania umowy do 30.04.2024r., opierając się na otrzymanym piśmie od geodety, któremu zlecił wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych. W związku z powyższym było konieczne częściowe rozliczenie projektanta i przeniesienie pozostałych środków na wydatki niewygasające z budżetu Gminy na 2023 r. Ostateczny termin wykonania i rozliczenia usługi przewidywany jest do 30.06.2024 r. W ramach rozliczenia funduszu sołeckiego, projektant przedłożył dokumentację całej drogi, ale na mapie zasadniczej. W roku 2023 zostały zrealizowane i rozliczone środki z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 26.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wys. 15.990,00 zł przeniesiono na wydatki budżetu Gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone na rozliczenie wykonanej dokumentacji w 2024 r. Łącznie poniesiono koszty na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 26.000,00 zł.

11. Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 303.157,89 zł na paragrafie 6050 i kwotę 4.549.345,13 zł na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 4.852.503,02 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest również objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę z firmą NOVA Term Spółka z o. o. sp. k. z Piły na kwotę brutto 4.251.044,76 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie ulic na osiedlu Kwiatowym:

- Akacyjowej z sięgaczem w kierunku bloków o długości jezdni 319 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, pobocznymi, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,

- Kalinowej zakończonej placem manewrowym o długości jezdni 230 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią z betonowej kostki wraz ze zjazdami, poboczami, chodnikiem, kanalizacją deszczową i hybrydowym oświetleniem drogowym,
- Wierzbowej o długości jezdni 500 m, szerokości 5,5 m z nawierzchnią bitumiczną wraz ze zjazdami, poboczami i hybrydowym oświetleniem drogowym.

W ramach zadania zostały wykonane również roboty dodatkowe:

- w ul. Wierzbowej zjazd do budynku ujęcia wody o wymiarach – szerokość 4,5 m i długość 73 m na działkach gminnych nr 168/7 i 168/21,
- w ul. Akacyjowej – wydłużenie sięgacza na działkę gminną 145/36 jako drogę dojazdową do bloku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacyjowej 2A oraz dodatkowy chodnik przy jezdni oraz zjazd indywidualny i dojście do posesji nr 20. Ponadto usunięto kolizję sieci kanalizacyjnej poprzez przebudowę przyłącza sanitarnego o długości 12 m.

W 2023 r. wykonawca miał rozliczone wszystkie wykonanie roboty budowlane podstawowe i dodatkowe, obejmujące kwotę z budżetu Gminy w wysokości 239.439,22 zł i kwotę ze środków Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.549.345,13 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty inspektorom branżowym: drogowemu w kwocie 29.500,00 zł - Radzisławowi Oczkowiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa w Pile, sanitarnemu w kwocie 12.238,50 zł – Grzegorzowi Rodziewiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Apis Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej w Pile i elektrycznemu w kwocie 11.685,00 zł – Jackowi Wawrzyniakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Eletech w Wyrzysku. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych, Waldemarowi Juszczałowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 303.071,72 zł z paragrafu 6050 i i kwotę 4.549.345,13 zł na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 4.852.416,85 zł. Zadanie zostało wykonane.

12. Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 109.403,35 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę z firmą REDON NAKŁO Spółka z o.o. z Nakła n.Not. na kwotę brutto 1.586.371,33 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie dwóch dróg gminnych:

- w Rudzie zlokalizowanej od wjazdu z drogi krajowej DK10 wraz z odcinkiem równoległym do DK10, wzdłuż gminnego terenu rekreacyjnego i w drugą stronę stanowiącą odcinek drogi bez

przejazdu - łączna budowa drogi w Rudzie to odcinek o długości 569 m, szerokości 6 m, nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, pobocznymi i oświetleniem drogowym.

- w Gleśnie zlokalizowanej od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza, wzdłuż szkoły i terenu rekreacyjnego - łączna budowa drogi w Gleśnie to odcinek o długości 210,8 m, szerokości 5,5 m, nawierzchni bitumicznej wraz z zatoką autobusową, chodnikiem, zjazdami i pobocznymi.

W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące zakresem rzeczowym drogę w Rudzie, a finansowym kwotę budżetu Gminy w wysokości 79.318,57 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania drogi w Gleśnie z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą Gminie Wyrzysk przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, na prowadzenie prac archeologicznych podczas wykonywania robót ziemnych z uwagi na lokalizację przedmiotowej drogi w strefie ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłuża termin jej realizacji do 15 miesięcy od zawarcia. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Zadanie zostało ujęte w WPF. W ramach zadania w 2023 r. rozliczono na podstawie zlecenia na kwotę 4.920,00 zł, inspektora branży elektrycznej Jacka Wawrzyniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eletech w Wyrzysku, w zakresie nadzoru montażu oświetlenia drogowego w Rudzie. Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 738,00 zł zapłacono Jarosławowi Roli, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Archeologiczne w Piła, za sporządzenie wniosku planu prowadzenia prac archeologicznych w Gleśnie i uzyskanie pozytywnej decyzji WWKZ w Pile. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszczałkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. Dokonano również opłat - w kwocie 1.974,00 zł i 3,08 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 51,00 zł do Powiatu Pilskiego i w kwocie 12,70 zł do Województwa Wielkopolskiego. Łączne wydatki z budżetu Gminy Wyrzysk w 2023 r. wyniosły 97.226,35 zł. Zadanie zostało wykonane w 65% zakresie rzeczowym (cały odcinek drogi w Rudzie) i w 60% finansowym w stosunku do planowanego wykonania w 2023r.

13. Budowa drogi gminnej G129315P w Falmierowie

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 61.631,59 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Zakres rzeczowy stanowi kontynuację robót budowlanych na dalszym odcinku po tzw. przebudowie drogi gminnej w Klawku – II etap realizowanej w 2022 roku. W 2023 r. na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 23.02.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę z firmą REDON NAKŁO Spółka z o.o. z Nakła n.Not. na kwotę brutto 1.027.616,91 zł, z terminem

realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka jezdni o dł. 800 m, nawierzchni bitumicznej i o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami oraz pobocznymi. W 2023 r. wykonawca miał rozliczone tylko częściowe wykonanie robót, obejmujące kwotę budżetu Gminy w wysokości 51.380,85 zł. Wykonawca nie miał możliwości wykonania wszystkich robót z uwagi na trwającą od kwietnia 2023 r. do października 2023 r. procedurę zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi gminnej G129315P w Falmierowie. Z uwagi na powyższe Gmina Wyrzysk zawarła z wykonawcą aneks do umowy, który wydłużył termin jej realizacji do dwóch miesięcy po ustaniu niesprzyjającej pogody, nie później niż do 31.05.2024 r. Zadanie zostało ujęte w WPF. W związku z dofinansowaniem inwestycji uzyskano również akceptację zmiany terminu ważności promesy z jednorocznej na realizowaną powyżej 12 miesięcy. Ponadto, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszczałowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 61.589,85 zł. Zadanie zostało wykonane w 60% zakresie rzeczowym i w 30% finansowym w stosunku do planowanego wykonania w 2023r.

14. Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 223.894,75 zł na paragrafie 6050 i kwotę 3.000.000,00 zł na paragrafie 6370, co łącznie daje kwotę 3.223.894,75 zł na realizację przedmiotowego zadania, które jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu POLSKI ŁAD. Na podstawie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W dniu 16.03.2023 r. Gmina Wyrzysk zawarła umowę z konsorcjum, którego liderem jest firma Asta Bud P.S.A. z Piły na kwotę brutto 2.427.824,77 zł, z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. W ramach zadania wykonano:

- ulicę Sosnową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 126 m i szerokości 5 m wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,
- ulicę Modrzewiowa i Cisowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 422 m, szerokości 5 m w ulicy Modrzewiowej i o długości 37 m, szerokości 5 m w ulicy Cisowej z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową,
- ulica Zduny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 219 m i szerokości zmiennej od 3,2 do 4,0 m.

W ramach robót dodatkowych na podstawie aneksu do umowy wykonano - nieprzewidziane roboty ziemne, dodatkowe zjazdy, wymianę gruntu, rozbiórkę w ul. Zduny istniejącej wylewki betonowej, wymianę krawężników betonowych wysokich na najazdowe.

Całość inwestycji w zakresie robót budowlanych podstawowych i dodatkowych, wykonano i rozliczono w 2023 r. Kwota dofinansowania robót budowlanych ostatecznie wyniosła 2.695.483,69 zł, a ze środków budżetu Gminy Wyrzysk wykonawca otrzymał 141.967,57 zł.

Ponadto na podstawie zlecenia za kwotę 2.200,00 Arkadiusz Grey wykonał aktualizację ewidencji gruntów. Rozliczono inspektorów nadzoru branży elektrycznej w kwocie 9.840,00 zł, branży drogowej w kwocie 36.285,00 zł i branży sanitarnej w kwocie 12.238,50 zł. W związku z dofinansowaniem inwestycji, zlecono za kwotę 10.209,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, Waldemarowi Juszczałkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Reklamy w Nakle n.Not. Ponadto zlecono w dniu 31.10.2023 r. za kwotę 11.070,00 zł Jackowi Wawrzyniakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Eletech w Wyrzysku dokumentację projektową, przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla uzupełnienia i rozbudowy infrastruktury drogowej w zakresie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej, Cisowej i Sosnowej na osiedlu Leśnym w Wyrzysku. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 223.710,07 zł. z paragrafu 6050 i 2.695.483,69 zł z paragrafu 6370, co łącznie daje kwotę 2.919.193,76 zł. Zadanie zostało wykonane.

15. Glesno – wykonanie nakładki asfaltowej §600/60016/6050 (wydatki budżetu Gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę początkowo 95.000,00 zł, zwiększoną do 130.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Na pierwsze zapytanie ofertowe nie złożono żadnej oferty. W związku ze złożoną w drugim zapytaniu najkorzystniejszą ofertą, konieczne było zwiększenie wydatków w grudniu na zabezpieczenie realizacji zadania do kwoty 130.000 zł. Z uwagi na dokonanie zmiany budżetowej podczas sesji RM w dniu 22.12.2023 r., niemożliwe jest zrealizowanie zadania w roku 2023, ze względu na zbyt krótki czas realizacji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, wymagane dla technologii wykonania robót asfaltowych. W związku z tym, konieczne jest przeniesienie zaplanowanych wydatków na wydatki niewygasające z budżetu gminy na 2023 r. Ostateczny termin wykonania i rozliczenia inwestycji przewidywany jest do 30.06.2024 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.

16. Osiek n.Not – ul. Staszica częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy (wydatki budżetu Gminy na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę początkowo 30.000,00 zł, zwiększoną do 36.780,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano roboty budowlane polegające na wykonaniu częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej oraz niwelacji i profilowania nawierzchni jezdni w ulicy Staszica w Osieku nad Notecią przy pętli autobusowej, poprzez rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej w ilości 30 m², wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem uszkodzonej kostki w ilości 30 m², montaż studni deszczowej, wykonanie przykanalika z rur PCV oraz wykonanie odwodnienia liniowego. Na powyższe roboty zawarto umowę z firmą FEED-TEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 22-stycznia 40, 89-300 Wyrzysk za kwotę 36.780,00 zł. W związku z pismem wykonawcy z dnia 22.12.2023r. o

przesunięciu terminu realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, niemożliwe było zrealizowanie zadania w roku 2023. Na podstawie powyższego przeniesiono zaplanowane wydatki na wydatki niewygasające z budżetu gminy na 2023 r Gmina Wyrzysk zawarła aneks numer 1 wydłużający termin umowy do 06.01.2024r. Roboty zostały wykonane i odebrane, a ich rozliczenie nastąpiło w styczniu 2024 r.

Sporządziła: Kamila Pinkowska tel. 67-286-41-43

