

1/01/2026

1/ P. Przewodniczący Rady
2/ P. Burmistrz
16.01.2026



Pan

Marcin Piszczek

Burmistrz Wyrzyska

Szanowni Panie Burmistrzu,

działając w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Kornackiego dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zadania inwestycyjne obejmujące ulice: Słoneczną, Tęczową oraz Wiejską były przewidziane w dokumentach planistycznych Spółki do realizacji w roku 2026. Pomimo przyjętego harmonogramu, inwestycje te zostały zrealizowane wcześniej dzięki pozyskaniu przez Spółkę środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w szczególności w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”.

W ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków KPO wykonano ponadto:

- budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Cedrowej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej na Osiedlu Leśnym w Wyrzysku
- zakup 400 szt. wodomierzy zdalnego odczytu

Jednocześnie podkreślamy, że dofinansowanie w ramach KPO obejmuje wyłącznie kwoty netto realizowanych robót. Podatek od towarów i usług (VAT) nie podlega finansowaniu ze środków KPO. W odniesieniu do wskazanych inwestycji oznacza to obciążenie budżetu Przedsiębiorstwa kwotą rzędu około 600 tys. zł, co stanowi istotny i realny udział finansowy Spółki w realizacji tych zadań.

Realizacja powyższych inwestycji nie obciążała środków przewidzianych w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2025, a wcześniejsze wykonanie robót było możliwe wyłącznie w związku z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków własnych na pokrycie podatku VAT.


Odnosząc się do inwestycji dotyczących ulic: Pszenicznej, Owsianej, Żytniej oraz Zbożowej, wyjaśniamy, że były one planowane do realizacji w roku 2025, przy założeniu ich finansowania ze środków zewnętrznych. Założenie to miało charakter kluczowy dla przystąpienia do

realizacji tych zadań. Z uwagi na niepozyskanie przez Spółkę dedykowanych środków zewnętrznych, realizacja przedmiotowych inwestycji w 2025 roku nie była możliwa.

Zakres oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikały każdorazowo z dostępności źródeł finansowania oraz obowiązujących zasad racjonalnego i odpowiedzialnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki. Podejmowane decyzje miały na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa przy jednoczesnej realizacji inwestycji przynoszących wymierne korzyści mieszkańcom.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że sposób realizacji oraz harmonogram wskazanych inwestycji pozostawały zgodne z przyjętymi założeniami planistycznymi, a brak realizacji części zadań w 2025 roku wynikał z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Spółki.

Z wyrazami szacunku



Lukasz Napierała

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Spółka z o.o. na lata 2023-2027

Działania zrealizowane w 2025 r. ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (WPRiM):

- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Osieku n. Not.**

Inwestycja została realizowana i oddana do użytku poniesione nakłady końcowe w roku 2025.

Planowane nakłady w WPRiM przewidziane były w roku 2024.

Nakłady poniesione w 2025 roku 961 172,78 zł

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzysku w ulicy Cedrowej i Topolowej.**

Inwestycja została realizowana i oddana do użytku poniesione nakłady końcowe w roku 2025.

Nakłady planowane w WPRiM 200 000 zł

Nakłady poniesione w 2025 roku 733 141,22 zł

W ramach inwestycji została wybudowana sieć wodociągowa uzupełniająca w Wyrzysku w ul. Cedrowej

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrzysku w ulicy Wiejskiej i Tęczowej.**

Inwestycja w statusie zgłoszenie zakończenie robót nakłady końcowe w roku 2025.

Nakłady planowane w WPRiM 0 zł

Nakłady poniesione w 2025 roku 565 314,00 zł

Pierwotnie planowana inwestycja na lata 2026 i 2027.

- **Budowa zbiorników w miejscowości Falmierowo**

Inwestycja realizowana w latach 2024/2025 w roku 2025 poniesione nakłady 146 397,52 zł

- **Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w celu likwidacji niekontrolowanych wpływów do środowiska**

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyrzysk

Nakłady planowane w WPRiM 10 000 zł

Nakłady poniesione 12 000 zł

- **Modernizacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia wód opadowych i infiltracyjnych**

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Notecią

Nakłady planowane w WPRiM 5 000 zł

Nakłady poniesione

6 000 zł

Łącznie nakłady poniesione dla realizacji WPRiM w 2025 r – 3 741 125, 52- zł.

Zakupiono także ciągnik rolniczy marki Zetor za kwotę 30 000zł

Nakłady poniesione w roku 2025 poza WPRiM.

Łączna wartość nakładów: 3 771 125,52 zł

W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. na lata 2023-2027” w roku 2025 planowana była realizacja budowy sieci wodociągowej uzupełniającej w Wyrzysku w ul. Owsiana, Pszeniczna, Żytnia i Zbożowa w nakładzie 100 000 zł. Inwestycja miała zostać zrealizowana przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych. Z uwagi na nie pozyskanie przez Spółkę dedykowanych środków zewnętrznych, realizacja przedmiotowej inwestycji w 2025 roku nie była możliwa.